



Aktuell wird der Mischwasserkanal verlegt, parallel dazu finden Wasserleitungsarbeiten statt.

FOTO: TI

Abschluss vermutlich im Februar

Sanierung der Ortsdurchfahrt Langd liegt im Zeit- und Kostenplan

Hungen (ti). Vor knapp einem Jahr fiel der Startschuss für die umfassende Sanierung der Ortsdurchfahrt Langd. Seitdem ist im Hungener Stadtteil einiges passiert, mittlerweile sind die Bauarbeiten, die in der Taunusstraße am Ortseingang Richtung Hungen begonnen hatten, im Bereich von Bürgerhaus, Kindertagesstätte und Feuerwehr angekommen. »Aktuell wird der Mischwasser-

kanal verlegt, parallel dazu finden Wasserleitungsarbeiten statt, die voraussichtlich noch bis Ende Juni andauern«, teilt Hungens Bürgermeister Rainer Wengorsch auf Anfrage mit. Voll gesperrt sind dadurch derzeit der Kreuzungsbereich Taunusstraße/Schotterweg/Enggasse, außerdem der Schotterweg bis zur Feuerwehr. In der Straße »Zum Dorffrieden« finden Kabelarbeiten statt. Die Zu-

fahrt zu den angrenzenden Grundstücken mit dem Pkw ist aber möglich.«

Kosten von rund 4,5 Millionen Euro

Laut Bürgermeister befindet sich das gemeinsame Projekt von Stadt und Landkreis aktuell im vierten Bauabschnitt, der den Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbau im

Schotterweg sowie einem Teil der Taunusstraße (Abschnitt zwischen den Kreuzungsbereichen Taunusstraße/Waldstraße /Zum Dorffrieden sowie Taunusstraße/Enggasse/Schotterweg) umfasst.

Allerdings seien die Bauabschnitte eins bis drei noch nicht beendet, lediglich die Kanalarbeiten dort. Die Straßenbauarbeiten im Bereich der Fahrbahn hingegen sind

noch fertigzustellen. Grund dafür: »Wir werden die Fahrbahn mit möglichst wenig Fugen asphaltieren«, so der Bürgermeister.

Mit dem Abschluss des rund 4,5 Millionen Euro teuren Sanierungsvorhabens, bei dem 800 Meter Strecke erneuert werden, rechnet Wengorsch im Februar 2026. »Aktuell liegen wir im Zeit- und Kostenplan.«

W/FOTO: PAD